sikotec

3P-Plus-Kurzliner Ausführungsprotokoll

Nr.:_____

Auftraggeber:

Name: _____
Ort: _____
Strasse: _____
Ansprechpartner: _____
Telefon: _____

Auftragnehmer:

Name: _____
Ort: _____
Strasse: _____
Ansprechpartner: _____
Telefon: _____

Baustelle:

Ort: _____
Von Schacht: _____
Haltungs-Nr.: _____
Nennweite: _____
Datenträger: _____

Strasse: _____
Nach Schacht: _____
Rohrmaterial/Kanalart: _____
Liner positioniert bei: _____ m
Schaden: _____

Rohrleitung in Betrieb: ja ☐ nein ☐
Wasserhaltung erforderlich: ja ☐ nein ☐
Haltung vorgespült: ja ☐ nein ☐
Schadstelle vorbehandelt durch:
HD-Reinigung: ja ☐ nein ☐
angeschliffen: ja ☐ nein ☐
angefräst: ja ☐ nein ☐

Genehmigung erforderlich: ja ☐ nein ☐
Baustellensicherung erforderlich: ja ☐ nein ☐
Gasmessung ja ☐ nein ☐
Schadstelle fäkalienfrei: ja ☐ nein ☐
Wettersituation: trocken ☐ feucht ☐
Aussentemperatur: _____ °C
Kanaltemperatur: _____ °C
(Lager- und Verarbeitungstemperatur Soll: 0-30°C)

Material:

Komponente **A** gelief. am: _____
Chargen Nr.: _____
Chargen Nr.: _____

ECR-**Glas**: 1.050 g/m² ☐ 1.400 g/m² ☐
Matten-Breite: _____ m
Matten-Länge: _____ m
Material vom Anwender geprüft: ja ☐ nein ☐
Sanierungslänge: _____

Komponente **B(W1)** gelief. am: _____
Chargen Nr.: _____
Komponente **B(S1)** gelief. am: _____
Chargen Nr.: _____
Komponente **B(W01)** gelief. am: _____
Chargen Nr.: _____
Besonderheit: _____

Mischung:

Erford. Gesamtmischmenge *(Soll)*: _____ l
Gesamtmischmenge Ist: _____ l
Zugehörige Mischungsmenge *(Soll)*: A: _____ l; B(W1): _____ l; B(S1): _____ l; B(W01): _____ l
(Mischungsverhältnis Soll: Komp. A zu Komp B wie 1 zu 2)
Mischungsmenge Ist: A: _____ l; B(W1): _____ l; B(S1): _____ l; B(W01): _____ l
Verarbeitungszeit Ist: _____ Minuten
Topfzeit eingehalten: ja ☐ nein ☐
Auffälligkeit bei der Verarbeitung: ja ☐ nein ☐
Mischen bis homogen verfärbt: ja ☐ nein ☐
wenn ja: _____

Kurzlinereinbau:

Einbau: _____Uhr Ausbau: _____ Uhr Aushärtezeit Ist: _____ h
Packerdruck anfangs: _____ bar *(Soll: 1,8 bar bzw. nach Packer)*
Packerdruck abgesenkt: _____ bar *(Soll: 1,5 bar bzw. nach Packer)* für _____Stunden

Sonstiges / abschließende Arbeiten: _____

_____
Datum, Unterschrift